

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表
110kV 马岭岗变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	16
2	已 执 行	16
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100
班组自查情况： 合格 班长（安全员）：任贺 2026 年 5 月 7 日		
专业室检查情况： 合格 安全员（技术员）：赵俊杰、 负责人：张树明 2026 年 5 月 12 日		
专业部门检查情况： 检查人： 年 月 日		
安质部检查情况： 检查人： 年 月 日		

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604012
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月7日8时4分
操作开始时间	2026年4月7日8时5分			操作结束时间	2026年4月7日8时15分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关在运行状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				√
1	检查测控屏#2主变110kV侧102开关电气位置指示确在合闸位置				✓
2	检查测控屏#2主变35kV侧302开关电气位置指示确在合闸位置				✓
3	检查测控屏#2主变10kV侧002开关电气位置指示确在合闸位置				✓
4	检查汇控柜#2主变110kV侧102-1刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
5	检查汇控柜#2主变110kV侧102-3刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
6	检查#2主变110kV侧102开关机械位置指示确在合闸位置				✓
7	检查#2主变110kV侧102-1刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
8	检查#2主变110kV侧102-3刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
9	检查#2主变35kV侧302开关机械位置指示确在合闸位置				✓
10	检查#2主变35kV侧302-1刀闸三相确在合闸位置				✓
11	检查#2主变35kV侧302-3刀闸三相确在合闸位置				✓
12	检查#2主变10kV侧002开关机械位置指示确在合闸位置				✓
13	检查#2主变10kV侧002开关手车确在运行位置				✓
14	检查现场具备操作条件				✓
备注	 2026.4.7				
操作人	王通	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604013
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2016年4月7日8时17分
操作开始时间	2016年4月7日8时18分			操作结束时间	2016年4月7日8时23分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	停用10kV备用电源自投装置				
顺序	操作项目				✓
1	检查10kV备用电源自投装置相关压板确在低频低压、10kV备投屏内				✓
2	停用1CLP2 10KV备投合000开关压板				✓
3	停用1CLP3 10KV备投跳001开关压板				✓
4	停用1CLP4 10KV备投合001开关压板				✓
5	停用1CLP5 10KV备投跳002开关压板				✓
6	停用1CLP6 10KV备投合002开关压板				✓
7	停用1CLP9 10KV备投合101开关压板				✓
8	停用1CLP10 10KV备投合102开关压板				✓
9	投入1QLP5 闭锁备自投压板				✓
	已执行				
备注					
操作人	赵通	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604014		
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2026 年4月7日8时17分		
操作开始时间	2026 年4月7日8时23分			操作结束时间	2026 年4月7日8时26分		
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作							
操作任务	停用35kV备用电源自投装置						
顺序	操作项目						√
1	检查35kV备用电源自投装置相关压板确在35kV线路保护测控屏内						✓
2	停用1CLP2 35kV备投合300开关压板						✓
3	停用1CLP3 35KV备投跳301开关压板						✓
4	停用1CLP4 35KV备投合301开关压板						✓
5	停用1CLP5 35KV备投跳302开关压板						✓
6	停用1CLP6 35KV备投合302开关压板						✓
7	停用1CLP7 35KV备投合101开关压板						✓
8	停用1CLP8 35KV备投合102开关压板						✓
9	投入1QLP5 闭锁备自投压板						✓
备注							
操作人	赵通	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤		

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604015	
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2016 年 4 月 7 日 8 时 32 分	
操作开始时间	2016 年 4 月 7 日 8 时 35 分			操作结束时间	2016 年 4 月 7 日 9 时 2 分	
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作						
操作任务	110kV桥100开关由热备用转运行合环					
顺序	操作项目					√
1	检查汇控柜110kV桥100-1刀闸电气指示确在合闸位置					✓
2	检查汇控柜110kV桥100-2刀闸电气指示确在合闸位置					✓
3	检查110kV桥100-1刀闸机械指示确在合闸位置					✓
4	检查110kV桥100-2刀闸机械指示确在合闸位置					✓
5	检查110kV系统符合合环条件					✓
6	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置					✓
7	测控屏合上110kV桥100开关					✓
8	检查110kV桥100开关电气位置指示确已合好					✓
9	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置					✓
10	检查110kV系统合环后负荷分配指示正确					✓
11	检查110kV桥100开关机械位置指示确已合好					✓
备注						
操作人	朱建勋	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤	


变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604016
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月7日9时3分
操作开始时间	2026年4月7日9时4分			操作结束时间	年 月 日 时 分
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	#2主变所带负荷全部倒至#1主变运行, #2主变由运行转热备用				
顺序	操作项目				√
1	检查35kV母线分段300-1刀闸三相确在合闸位置				✓
2	检查35kV母线分段300-2刀闸三相确在合闸位置				✓
3	检查#1、#2主变35kV侧符合并列条件				✓
4	将测控屏35kV母线分段300开关操作把手由“远方”切至“就地”位置				✓
5	测控屏合上35kV母线分段300开关				✓
6	检查测控屏35kV母线分段300开关电气位置指示确已合好				✓
7	将测控屏35kV母线分段300开关操作把手由“就地”切至“远方”位置				✓
8	检查35kV母线分段300开关机械位置指示确已合好				✓
9	检查#1、#2主变35kV侧并列后负荷分配指示正确				✓
10	检查10kV母线分段000开关手车确在运行位置				✓
11	检查10kV母线分段000-1刀闸手车确在运行位置				✓
12	检查#1、#2主变10kV侧符合并列条件				✓
13	联系监控值班员: 合上10kV母线分段000开关				✓
14	检查10kV母线分段000开关电气位置指示确已合好				✓
15	检查10kV母线分段000开关机械位置指示确已合好				✓
16	检查#1、#2主变10kV侧并列后负荷分配指示正确				✓
17	检查#1、#2主变10kV侧符合解列条件				✓
18	将测控屏#2主变10kV侧002开关操作把手由“远方”切至“就地”位置				✓
19	测控屏拉开#2主变10kV侧002开关				✓
20	检查测控屏#2主变10kV侧002开关电气位置指示确已拉开				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604016
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	2026 年 4 月 7 日 9 时 26 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	#2主变所带负荷全部倒至#1主变运行, #2主变由运行转热备用				
顺序	操作项目				✓
21	将测控屏#2主变10kV侧002开关操作把手由“就地”切至“远方”位置				✓
22	检查#2主变10kV侧002开关机械位置指示确已拉开				✓
23	检查#1、#2主变10kV侧解列后负荷转移指示正确				✓
24	检查#1、#2主变35kV侧符合解列条件				✓
25	将测控屏#2主变35kV侧302开关操作把手由“远方”切至“就地”位置				✓
26	测控屏拉开#2主变35kV侧302开关				✓
27	检查测控屏#2主变35kV侧302开关电气位置指示确已拉开				✓
28	将测控屏#2主变35kV侧302开关操作把手由“就地”切至“远方”位置				✓
29	检查#2主变35kV侧302开关机械位置指示确已拉开				✓
30	检查#1、#2主变35kV侧解列后负荷转移指示正确				✓
31	将#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
32	合上#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸				✓
33	检查#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸确已合好				✓
34	将#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
35	将测控屏#2主变110kV侧102开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
36	测控屏拉开#2主变110kV侧102开关				✓
37	检查测控屏#2主变110kV侧102开关电气位置指示确已拉开				✓
38	将测控屏#2主变110kV侧102开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
39	检查#2主变110kV侧102开关机械位置指示确已拉开				✓
已执行					
备注					
操作人	衣通	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604017	
发令人	朱建勋	受令人	柏坤	发令时间	2026 年 4 月 7 日 9 时 21 分
操作开始时间	2026 年 4 月 7 日 9 时 30 分		操作结束时间	2026 年 4 月 7 日 9 时 32 分	
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV桥100开关由运行转热备用解环				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV系统符合解环条件				✓
2	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	测控屏拉开110kV桥100开关				✓
4	检查110kV桥100开关电气位置指示确已拉开				✓
5	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
6	检查110kV系统解环后负荷转移指示正确				✓
7	检查110kV桥100开关机械位置指示确已拉开				✓
	已执行				
备注					
操作人	赵通	监护人	柏坤	值班负责人(值长)	柏坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604018
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2016年4月7日9时37分
操作开始时间	2016年4月7日9时38分			操作结束时间	年 月 日 时 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由热备用转检修				
顺序	操作项目				√
1	检查测控屏#2主变110kV侧102开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	将测控屏#2主变110kV侧102开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	检查测控屏#2主变35kV侧302开关电气位置指示确在分闸位置				✓
4	将测控屏#2主变35kV侧302开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
5	检查测控屏#2主变10kV侧002开关电气位置指示确在分闸位置				✓
6	将#2主变10kV侧002开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
7	检查#2主变110kV侧102开关机械位置指示确在分闸位置				✓
8	合上#2主变110kV侧102间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
9	将#2主变110kV侧102间隔汇控柜刀闸操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
10	拉开#2主变110kV侧102-3刀闸				✓
11	检查汇控柜#2主变110kV侧102-3刀闸电气位置指示确已拉开				✓
12	检查#2主变110kV侧102-3刀闸机械位置指示确已拉开				✓
13	拉开#2主变110kV侧102-1刀闸				✓
14	检查汇控柜#2主变110kV侧102-1刀闸电气位置指示确已拉开				✓
15	检查#2主变110kV侧102-1刀闸机械位置指示确已拉开				✓
16	检查#2主变35kV侧302开关机械位置指示确在分闸位置				✓
17	拉开#2主变35kV侧302-3刀闸				✓
18	检查#2主变35kV侧302-3刀闸三相确已拉开				✓
19	拉开#2主变35kV侧302-1刀闸				✓
20	检查#2主变35kV侧302-1刀闸三相确已拉开				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604018		
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分		
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	年 月 日 时 分		
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作							
操作任务	#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由热备用转检修						
顺序	操作项目						√
21	检查#2主变10kV侧002开关机械位置指示确在分闸位置						✓
22	将#2主变10kV侧002开关手车由运行位置拉至试验位置						✓
23	检查#2主变10kV侧002开关确已拉至试验位置						✓
24	将#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作方式把手由“远方”切至“就地”位置						✓
25	拉开#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸						✓
26	检查#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸确已拉开						✓
27	拉开#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作电源空气开关						✓
28	拉开#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸电机电源空气开关						✓
29	拉开#2主变有载调压电源空气开关						✓
30	验明#2主变110kV侧102-3刀闸主变侧三相确无电压						✓
31	合上#2主变110kV侧102-D3接地刀闸						✓
32	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D3接地刀闸电气位置指示确已合好						✓
33	检查#2主变110kV侧102-D3接地刀闸机械位置指示确已合好						✓
34	检查汇控柜#2主变110kV侧102-1刀闸电气位置指示确在分闸位置（间接验电）						✓
35	检查汇控柜#2主变110kV侧102-3刀闸电气位置指示确在分闸位置（间接验电）						✓
36	检查#2主变110kV侧102-1刀闸机械位置指示确在分闸位置（间接验电）						✓
37	检查#2主变110kV侧102-3刀闸机械位置指示确在分闸位置（间接验电）						✓
38	合上#2主变110kV侧102-D1接地刀闸						✓
39	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D1接地刀闸电气位置指示确已合好						✓
40	检查#2主变110kV侧102-D1接地刀闸机械位置指示确已合好						✓
备注							
操作人		监护人		值班负责人(值长)			

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604018
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	年 月 日 时 分
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由热备用转检修				
顺序	操作项目				√
41	合上#2主变110kV侧102-D2接地刀闸				✓
42	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D2接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
43	检查#2主变110kV侧102-D2接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
44	拉开#2主变110kV侧102间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
45	拉开#2主变110kV侧102开关储能电源空气开关				✓
46	验明#2主变35kV侧302-3刀闸主变侧三相确无电压				✓
47	合上#2主变35kV侧302-D3接地刀闸				✓
48	检查#2主变35kV侧302-D3接地刀闸三相确已合好				✓
49	验明#2主变35kV侧302-3刀闸开关侧三相确无电压				✓
50	合上#2主变35kV侧302-D2接地刀闸				✓
51	检查#2主变35kV侧302-D2接地刀闸三相确已合好				✓
52	验明#2主变35kV侧302-1刀闸开关侧三相确无电压				✓
53	合上#2主变35kV侧302-D1接地刀闸				✓
54	检查#2主变35kV侧302-D1接地刀闸三相确已合好				✓
55	拉开#2主变35kV侧302开关储能电源空气开关				✓
56	拉开#2主变10kV侧002开关储能电源空气开关				✓
57	拉开#2主变10kV侧002开关控制电源空气开关				✓
58	拉开#2主变110kV侧102开关控制电源空气开关				✓
59	拉开#2主变35kV侧302开关控制电源空气开关				✓
60	取下#2主变10kV侧002开关手车二次插头				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604018
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	2026 年 9 月 7 日 10 时 42 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由热备用转检修				
顺序	操作项目				✓
61	将#2主变10kV侧002开关手车由试验位置拉至检修位置				✓
62	检查#2主变10kV侧002开关手车确已拉至检修位置				✓
63	停用#2主变保护测控屏：2-2CLP6 中后备保护跳300开关压板				✓
64	停用#2主变保护测控屏：3-2CLP6 低后备保护跳000开关压板				✓
65	停用#2主变保护测控屏：5CLP1 非电量保护跳102开关压板				✓
66	停用#2主变保护测控屏：5CLP2 非电量保护跳302开关压板				✓
67	停用#2主变保护测控屏：5CLP3 非电量保护跳002开关压板				✓
68	停用#2主变保护测控屏：5QLP1 本体重瓦斯跳闸投入压板				✓
69	停用#2主变保护测控屏：5QLP4 有载重瓦斯跳闸投入压板				✓
70	验明#2主变10kV侧002开关柜电缆室母线排三相确无电压				✓
71	在#2主变10kV侧002开关柜电缆室母线排装设# (1) 接地线一组				✓
已执行					
备注					
操作人	赵涌	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604026	
发令人	林卫宇	受令人	王健	发令时间	2026 年 4 月 10 日 13 时 59 分
操作开始时间	2026 年 4 月 10 日 14 时 0 分		操作结束时间	年 月 日 时 分	
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	核对#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关在检修状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查测控屏#2主变110kV侧102开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查测控屏#2主变35kV侧302开关电气位置指示确在分闸位置				✓
3	检查测控屏#2主变110kV侧102开关操作方式把手确在“就地”位置				✓
4	检查测控屏#2主变35kV侧302开关操作方式把手确在“就地”位置				✓
5	检查测控屏#2主变10kV侧002开关操作方式把手确在“就地”位置				✓
6	检查汇控柜#2主变110kV侧102-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
7	检查汇控柜#2主变110kV侧102-3刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
8	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D1接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
9	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D2接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
10	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D3接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
11	检查#2主变110kV侧102开关机械位置指示确在分闸位置				✓
12	检查#2主变110kV侧102-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
13	检查#2主变110kV侧102-3刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
14	检查#2主变110kV侧102-D1接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
15	检查#2主变110kV侧102-D2接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
16	检查#2主变110kV侧102-D3接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
17	检查#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸确在分闸位置				✓
18	检查#2主变35kV侧302开关机械位置指示确在分闸位置				✓
19	检查#2主变35kV侧302-1刀闸三相确在分闸位置				✓
20	检查#2主变35kV侧302-3刀闸三相确在分闸位置				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604027	
发令人	林卫宁	受令人	王健	发令时间	2026 年 4 月 10 日 14 时 14 分
操作开始时间	2026 年 4 月 10 日 14 时 15 分		操作结束时间	年 月 日 时 分	
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由检修转冷备用				
顺序	操作项目				✓
1	拆除#2主变10kV侧002开关柜电缆室母线排上#1接地线一组				✓
2	检查#2主变10kV侧002开关柜电缆室母线排上#1接地线确已拆除				✓
3	检查#1接地线确已收回				✓
4	投入#2主变保护测控屏：5QLP1 本体重瓦斯跳闸投入压板				✓
5	投入#2主变保护测控屏：5QLP4 有载重瓦斯跳闸投入压板				✓
6	检查#2主变保护测控屏无异常信号				✓
7	投入#2主变保护测控屏：5CLP1非电量保护跳102开关压板				✓
8	投入#2主变保护测控屏：5CLP2非电量保护跳302开关压板				✓
9	投入#2主变保护测控屏：5CLP3非电量保护跳002开关压板				✓
10	投入#2主变保护测控屏：2-2CLP6中后备保护跳300开关压板				✓
11	投入#2主变保护测控屏：3-2CLP6低后备保护跳000开关压板				✓
12	将#2主变10kV侧002开关手车由检修位置推至试验位置				✓
13	检查#2主变10kV侧002开关手车确已推至试验位置				✓
14	装上#2主变10kV侧002开关手车二次插头				✓
15	合上#2主变10kV侧002开关储能电源空气开关				✓
16	合上保护屏#2主变10kV侧002开关控制电源空气开关				✓
17	合上保护屏#2主变110kV侧102开关控制电源空气开关				✓
18	合上保护屏#2主变35kV侧302开关控制电源空气开关				✓
19	合上#2主变35kV侧302开关储能电源空气开关				✓
20	拉开#2主变35kV侧302-D1接地刀闸				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604027		
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分		
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	年 月 日 时 分		
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作							
操作任务	#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由检修转冷备用						
顺序	操作项目						✓
21	检查#2主变35kV侧302-D1接地刀闸三相确已拉开						✓
22	拉开#2主变35kV侧302-D2接地刀闸						✓
23	检查#2主变35kV侧302-D2接地刀闸三相确已拉开						✓
24	拉开#2主变35kV侧302-D3接地刀闸						✓
25	检查#2主变35kV侧302-D3接地刀闸三相确已拉开						✓
26	合上#2主变110kV侧102开关储能电源空气开关						✓
27	合上#2主变110kV侧102间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关						✓
28	拉开#2主变110kV侧102-D1接地刀闸						✓
29	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D1接地刀闸电气位置指示确已拉开						✓
30	拉开#2主变110kV侧102-D2接地刀闸						✓
31	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D2接地刀闸电气位置指示确已拉开						✓
32	拉开#2主变110kV侧102-D3接地刀闸						✓
33	检查汇控柜#2主变110kV侧102-D3接地刀闸电气位置指示确已拉开						✓
34	检查#2主变110kV侧102-D1接地刀闸机械位置指示确已拉开						✓
35	检查#2主变110kV侧102-D2接地刀闸机械位置指示确已拉开						✓
36	检查#2主变110kV侧102-D3接地刀闸机械位置指示确已拉开						✓
37	将#2主变110kV侧102间隔汇控柜刀闸操作方式把手由“就地”切至“远方”位置						✓
38	合上#2主变有载调压电源空气开关						✓
39	合上#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作电源空气开关						✓
40	合上#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸电机电源空气开关						✓
备注							
操作人		监护人		值班负责人(值长)			

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604027	
发令人		受令人	发令时间	年 月 日 时 分	
操作开始时间	年 月 日 时 分		操作结束时间	<u>2026</u> 年 <u>4</u> 月 <u>10</u> 日 <u>15</u> 时 <u>6</u> 分	
(√)监护下操作 ()单人操作 ()检修人员操作					
操作任务	#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由检修转冷备用				
顺序	操作项目				
41	合上#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸				✓
42	检查#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸确已合好				✓
43	将#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
44	检查送电区域内确无接地短路线				✓
已执行					
备注					
操作人	王通		监护人	王健	
			值班负责人(值长)	王健	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604028	
发令人	林卫宁	受令人	王健	发令时间	2026年4月10日14时14分
操作开始时间	2026年4月10日15时7分			操作结束时间	年 月 日 时 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关相关保护正确投退				
顺序	操作项目				√
1	检查#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关相关保护压板确在#2主变保				✓
2	护测控屏内				✓
3	检查1CLP1差动保护跳102开关压板确在投入位置				✓
4	检查1CLP2差动保护跳302开关压板确在投入位置				✓
5	检查1CLP3差动保护跳002开关压板确在投入位置				✓
6	检查1-2CLP1高后备保护跳102开关压板确在投入位置				✓
7	检查1-2CLP2高后备保护跳302开关压板确在投入位置				✓
8	检查1-2CLP3高后备保护跳002开关压板确在投入位置				✓
9	检查1-2CLP9高后备闭锁有载调压压板确在投入位置				✓
10	检查2-2CLP1中后备保护跳102开关压板确在停用位置				✓
11	检查2-2CLP2中后备保护跳302开关压板确在投入位置				✓
12	检查2-2CLP3中后备保护跳002开关压板确在停用位置				✓
13	检查2-2CLP6中后备保护跳300开关压板确在投入位置				✓
14	检查2-2CLP7中后备保护闭锁中压侧备投压板确在投入位置				✓
15	检查2-2CLP8高后备中压侧复压动作压板确在投入位置				✓
16	检查3-2CLP1低后备保护跳102开关压板确在停用位置				✓
17	检查3-2CLP2低后备保护跳302开关压板确在停用位置				✓
18	检查3-2CLP3低后备保护跳002开关压板确在投入位置				✓
19	检查3-2CLP6低后备保护跳000开关压板确在投入位置				✓
20	检查3-2CLP7低后备保护闭锁低压侧备投压板确在投入位置				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604028	
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	年 月 日 时 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关相关保护正确投退				
顺序	操作项目				√
21	检查3-2CLP8高后备用低压侧复压动作压板确在投入位置				✓
22	检查3-2CLP9中后备用低压侧复压动作压板确在停用位置				✓
23	检查5CLP1非电量保护跳102开关压板确在投入位置				✓
24	检查5CLP2非电量保护跳302开关压板确在投入位置				✓
25	检查5CLP3非电量保护跳002开关压板确在投入位置				✓
26	检查1QLP1差动保护投入压板确在投入位置				✓
27	检查1QLP差动保护装置检修状态压板确在停用位置				✓
28	检查1-2QLP1高后备过流保护投入压板确在投入位置				✓
29	检查1-2QLP2高后备接地保护投入压板确在停用位置				✓
30	检查1-2QLP3高后备不接地保护投入压板确在停用位置				✓
31	检查1-2QLP4高后备本侧电压投入压板确在投入位置				✓
32	检查1-2QLP高后备保护装置检修状态压板确在停用位置				✓
33	检查2-2QLP1中后备过流保护投入压板确在投入位置				✓
34	检查2-2QLP2中后备本侧电压投入压板确在投入位置				✓
35	检查2-2QLP中后备保护装置检修状态压板确在停用位置				✓
36	检查3-2QLP1低后备过流保护投入压板确在投入位置				✓
37	检查3-2QLP2低后备本侧电压投入压板确在投入位置				✓
38	检查3-2QLP低后备保护装置检修状态压板确在停用位置				✓
39	检查5QLP1本体重瓦斯跳闸投入压板确在投入位置				✓
40	检查5QLP4有载重瓦斯跳闸投入压板确在投入位置				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604029	
发令人	林卫宁	受令人	王健	发令时间	2026年4月10日15时25分
操作开始时间	2026年4月10日15时26分			操作结束时间	年 月 日 时 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	一键顺控：#2主变及110kV侧102开关、35kV侧302开关、10kV侧002开关由冷备用转热备用				
顺序	操作项目				✓
1	检查测控屏#2主变110kV侧102开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查测控屏#2主变35kV侧302开关电气位置指示确在分闸位置				✓
3	检查测控屏#2主变10kV侧002开关电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查顺控主机无异常信号				✓
5	在顺控主机新建#2主变110kV侧102间隔操作任务				✓
6	核对#2主变110kV侧102开关当前运行方式为冷备用				✓
7	选择#2主变110kV侧102开关目标运行方式为热备用				✓
8	在顺控主机生成#2主变110kV侧102开关由冷备用转热备用操作票				✓
9	检查顺控主机操作任务正确：合上#2主变110kV侧102-1刀闸、合上#2主变110kV侧102-3刀闸				✓
10	检查顺控主机操作条件无异常				✓
11	在顺控主机预演操作任务				✓
12	检查顺控主机预演正确				✓
13	在顺控主机执行操作任务				✓
14	检查顺控主机执行正确				✓
15	检查#2主变35kV侧302开关机械位置指示确在分闸位置				✓
16	合上#2主变35kV侧302-1刀闸				✓
17	检查#2主变35kV侧302-1刀闸三相确已合好				✓
18	合上#2主变35kV侧302-3刀闸				✓
19	检查#2主变35kV侧302-3刀闸三相确已合好				✓
20	检查#2主变10kV侧002开关机械位置指示确在分闸位置				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604030	
发令人	林卫宁	受令人	王健	发令时间	2026年4月10日15时51分
操作开始时间	2026年4月10日15时52分			操作结束时间	2026年4月10日16时1分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	一键顺控：110kV桥100开关由热备用转运行合环				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV系统符合合环条件				✓
2	检查顺控主机无异常信号				✓
3	在顺控主机新建110kV桥100间隔操作任务				✓
4	核对110kV桥100开关当前运行方式为热备用				✓
5	选择110kV桥100开关目标运行方式为运行				✓
6	在顺控主机生成110kV桥100开关由热备用转运行操作票				✓
7	检查顺控主机操作任务正确：合上110kV桥100开关				✓
8	检查顺控主机操作条件无异常				✓
9	在顺控主机预演操作任务				✓
10	检查顺控主机预演正确				✓
11	在顺控主机执行操作任务				✓
12	检查顺控主机执行正确				✓
13	检查110kV系统合环后负荷分配指示正确				✓
已执行					
备注					
操作人	林卫宁	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604031		
发令人	林卫宁		受令人	王健		发令时间	2026年4月10日16时2分
操作开始时间	2026年4月10日16时3分			操作结束时间	年 月 日 时 分		
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作							
操作任务	一键顺控：#2主变由热备用转运行（要求：#1主变、#2主变35kV侧、10kV侧分列运行）						
顺序	操作项目						✓
1	检查顺控主机无异常信号						✓
2	在顺控主机新建#2主变110kV侧102间隔操作任务						✓
3	核对#2主变110kV侧102开关当前运行方式为热备用						✓
4	选择#2主变110kV侧102开关目标运行方式为运行						✓
5	在顺控主机生成#2主变110kV侧102开关由热备用转运行操作票						✓
6	检查顺控主机操作任务正确：合上#2主变110kV侧102开关						✓
7	检查顺控主机操作条件无异常						✓
8	在顺控主机预演操作任务						✓
9	检查顺控主机预演正确						✓
10	在顺控主机执行操作任务						✓
11	检查顺控主机执行正确						✓
12	检查#2主变空载运行正常						✓
13	将#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作方式把手由“远方”切至“就地”位置						✓
14	拉开#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸						✓
15	检查#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸确已拉开						✓
16	将#2主变110kV侧2-D10中性点接地刀闸操作方式把手由“就地”切至“远方”位置						✓
17	检查#1、#2主变35kV侧符合并列条件						✓
18	将测控屏#2主变35kV侧302开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置						✓
19	测控屏合上#2主变35kV侧302开关						✓
20	检查测控屏#2主变35kV侧302开关电气位置指示确已合好						✓
备注							
操作人			监护人			值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站			编号	新2060070100020042604031		
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分		
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	年 月 日 时 分		
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作							
操作任务	一键顺控：#2主变由热备用转运行（要求：#1主变、#2主变35kV侧、10kV侧分列运行）						
顺序	操作项目						√
21	将测控屏#2主变35kV侧302开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置						✓
22	检查#2主变35kV侧302开关机械位置指示确已合好						✓
23	检查#1、#2主变35kV侧并列后负荷分配指示正确						✓
24	检查#1、#2主变10kV侧符合并列条件						✓
25	将测控屏#2主变10kV侧002开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置						✓
26	测控屏合上#2主变10kV侧002开关						✓
27	检查测控屏#2主变10kV侧002开关电气位置指示确已合好						✓
28	将测控屏#2主变10kV侧002开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置						✓
29	检查#2主变10kV侧002开关机械位置指示确已合好						✓
30	检查#1、#2主变10kV侧并列后负荷分配指示正确						✓
31	检查#1、#2主变10kV侧符合解列条件						✓
32	联系监控值班员：拉开10kV母线分段000开关						✓
33	检查10kV母线分段000开关电气位置指示确已拉开						✓
34	检查10kV母线分段000开关机械位置指示确已拉开						✓
35	检查#1、#2主变10kV侧解列后负荷转移指示正确						✓
36	检查#1、#2主变35kV侧符合解列条件						✓
37	将测控屏35kV母线分段300开关操作把手由“远方”切至“就地”位置						✓
38	测控屏拉开35kV母线分段300开关						✓
39	检查测控屏35kV母线分段300开关电气位置指示确已拉开						✓
40	将测控屏35kV母线分段300开关操作把手由“就地”切至“远方”位置						✓
备注							
操作人		监护人		值班负责人(值长)			

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604032	
发令人	林正宁	受令人	王健	发令时间	2026年4月10日16时36分
操作开始时间	2026年4月10日16时37分			操作结束时间	2026年4月10日16时41分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	一键顺控：110kV桥100开关由运行转热备用解环				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV系统符合解环条件				✓
2	检查顺控主机无异常信号				✓
3	在顺控主机新建110kV桥100间隔操作任务				✓
4	核对110kV桥100开关当前运行方式为运行				✓
5	选择110kV桥100开关目标运行方式为热备用				✓
6	在顺控主机生成110kV桥100开关由运行转热备用操作票				✓
7	检查顺控主机操作任务正确：拉开110kV桥100开关				✓
8	检查顺控主机操作条件无异常				✓
9	在顺控主机预演操作任务				✓
10	检查顺控主机预演正确				✓
11	在顺控主机执行操作任务				✓
12	检查顺控主机执行正确				✓
13	检查110kV系统解环后负荷转移指示正确				✓
已执行					
备注					
操作人	王钢	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604033	
发令人	林卫宁	受令人	王健	发令时间	2026年4月10日16时42分
操作开始时间	2026年4月10日16时43分		操作结束时间	2026年4月10日16时47分	
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	投入10kV备用电源自投装置				
顺序	操作项目				✓
1	检查10kV备用电源自投装置相关压板确在低频低压、10kV备投屏内				✓
2	停用1QLP5闭锁备自投压板				✓
3	投入1CLP2 10kV备投合000开关压板				✓
4	投入1CLP3 10kV备投跳001开关压板				✓
5	投入1CLP4 10kV备投合001开关压板				✓
6	投入1CLP5 10kV备投跳002开关压板				✓
7	投入1CLP6 10kV备投合002开关压板				✓
8	投入1CLP9 10kV备投合101开关压板				✓
9	投入1CLP10 10kV备投合102开关压板				✓
已执行					
备注					
操作人	王飒	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健

变电站倒闸操作票

单位	110kV马岭岗变电站		编号	新2060070100020042604034	
发令人	林卫宁	受令人	王健	发令时间	2026年4月10日16时42分
操作开始时间	2026年4月10日16时48分			操作结束时间	2026年4月10日16时51分
☒ (√)监护下操作 ☐ ()单人操作 ☐ ()检修人员操作					
操作任务	投入35kV备用电源自投装置				
顺序	操作项目				✓
1	检查35kV备用电源自投装置相关压板确在35kV线路保护测控屏内				✓
2	停用1QLP5闭锁备自投压板				✓
3	投入1CLP2 35kV备投合300开关压板				✓
4	投入1CLP3 35kV备投跳301开关压板				✓
5	投入1CLP4 35kV备投合301开关压板				✓
6	投入1CLP5 35kV备投跳302开关压板				✓
7	投入1CLP6 35kV备投合302开关压板				✓
8	投入1CLP7 35kV备投合101开关压板				✓
9	投入1CLP8 35kV备投合102开关压板				✓
已执行					
备注					
操作人	王斌	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健