

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表
110kV 丹东变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	1
2	已 执 行	1
3	未 执 行	0
4	合 格 率(%)	100
班组自查情况： 合格 班长（安全员）：任贺 2026 年 5 月 7 日		
专业室检查情况： 合格 安全员（技术员）：赵俊杰 负责人：张永明 2026 年 5 月 12 日		
专业部门检查情况： 检查人： 年 月 日		
安质部检查情况： 检查人： 年 月 日		

变电站倒闸操作票

单位	110kV丹东变电站		编号	新2060070100020042604019	
发令人	张董	受令人	张继增	发令时间	2026年4月7日11时32分
操作开始时间	2026年4月7日11时33分			操作结束时间	2026年4月7日11时39分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	拉开110kV桥100开关				
顺序	操作项目				√
1	检查110kV系统符合解环条件				✓
2	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	拉开110kV桥100开关				✓
4	检查测控屏110kV桥100开关电气位置指示确已拉开				✓
5	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
6	检查110kV系统解环后负荷转移指示正确				✓
7	检查110kV桥100开关机械位置指示确已拉开				✓
8	将110kV电压并列把手由“并列”切至“解列”位置				✓
9	检查110kV I 段母线电压三相指示正确				✓
	已执行				
备注					
操作人	祁红彦	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增