

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表

110kV 夺锦变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	2
2	已 执 行	2
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100

班组自查情况：

合格

班长（安全员）：伍贺

2026 年 5 月 7 日

专业室检查情况：

合格

安全员（技术员）：赵俊杰

负责人：陈和明

2026 年 5 月 12 日

专业部门检查情况：

检查人：

年 月 日

安质部检查情况：

检查人：

年 月 日

变电站倒闸操作票

单位	110kV夺锦变电站		编号	新2060070100020042604072	
发令人	李伟	受令人	张继增	发令时间	2026年4月30日17时11分
操作开始时间	2026年4月30日17时11分			操作结束时间	2026年4月30日17时16分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	投入10kV湾杨线0101开关、10kV周集线0121开关、10kV分段010开关保护				
顺序	操作项目				✓
1	投入10kV湾杨线0101开关柜：1CLP1 0101开关保护跳闸出口压板				✓
2	投入10kV湾杨线0101开关柜：1CLP2 0101开关重合闸出口压板				✓
3	投入10kV周集线0121开关柜：1CLP1 0121开关保护跳闸出口压板				✓
4	投入10kV周集线0121开关柜：1CLP2 0121开关重合闸出口压板				✓
5	投入10kV分段 I 010开关柜：1CLP1 010开关跳闸出口压板				✓
6	投入10kV分段 I 010开关柜：1CLP2 010开关10kV备投合闸出口压板				✓
备注					
操作人	祁红彦	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增

变电站倒闸操作票

单位	110kV夺锦变电站		编号	新2060070100020042604071	
发令人	李梦姣	受令人	张继增	发令时间	2026年4月30日15时35分
操作开始时间	2026年4月30日15时36分			操作结束时间	2026年4月30日15时39分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	停用10kV湾杨线0101开关、10kV周集线0121开关、10kV分段010开关保护				
顺序	操作项目				√
1	停用10kV湾杨线0101开关柜：1CLP1 0101开关保护跳闸出口压板				✓
2	停用10kV湾杨线0101开关柜：1CLP2 0101开关重合闸出口压板				✓
3	停用10kV周集线0121开关柜：1CLP1 0121开关保护跳闸出口压板				✓
4	停用10kV周集线0121开关柜：1CLP2 0121开关重合闸出口压板				✓
5	停用10kV分段 I 010开关柜：1CLP1 010开关跳闸出口压板				✓
6	停用10kV分段 I 010开关柜：1CLP2 010开关10kV备投合闸出口压板				✓
备注					
操作人	祁红彦	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增