

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表
110kV 昆明变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	4
2	已 执 行	4
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100

班组自查情况：

合格

班长（安全员）：白红

2026 年 5 月 7 日

专业室检查情况：

合格

安全员（技术员）：赵俊杰

负责人：张明

2026 年 5 月 12 日

专业部门检查情况：

检查人：

年 月 日

安质部检查情况：

检查人：

年 月 日


变电站倒闸操作票

单位	110kV昆明变电站			编号	新2060070100020042604003
发令人	全妍	受令人	王健	发令时间	2026 年 4 月 2 日 20 时 6 分
操作开始时间	2026 年 4 月 2 日 20 时 7 分			操作结束时间	2026 年 4 月 2 日 20 时 14 分
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	10kV康复 II 线0112开关由热备用转冷备用				
顺序	操作项目				√
1	检查康复 II 线0112开关机械位置指示确在分闸位置				√
2	将康复 II 线0112开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				√
3	检查康复 II 线0112开关电气位置指示确在分闸位置				√
4	投入康复 II 线0112开关柜置检修状态压板				√
5	将康复 II 线0112开关手车由运行位置拉至试验位置				√
6	检查康复 II 线0112开关手车确已拉至试验位置				√
7	停用康复 II 线0112开关柜置检修状态压板				√
备注					
操作人	刘世强	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健

变电站倒闸操作票

单位	110kV昆明变电站		编号	新2060070100020042604004	
发令人	仝妍	受令人	王健	发令时间	2026年4月2日20时27分
操作开始时间	2026年4月2日20时28分			操作结束时间	2026年4月2日20时34分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	10kV 0112康复II线线路由冷备用转检修				
顺序	操作项目				✓
1	检查康复II线0112开关手车确在试验位置（间接验电）				✓
2	检查康复II线0112开关柜带电显示器指示三相确无电压（间接验电）				✓
3	合上康复II线0112-D3接地刀闸				✓
4	检查康复II线0112-D3接地刀闸三相确已合好				✓
备注	王健				
操作人	仝妍	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健

变电站倒闸操作票

单位	110kV昆明变电站		编号	新2060070100020042604006	
发令人	全妍	受令人	宋佳祥	发令时间	2026年4月3日2时2分
操作开始时间	2026年4月3日2时3分			操作结束时间	2026年4月3日2时7分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	10kV康复Ⅱ线0112开关由冷备用转热备用				
顺序	操作项目				✓
1	检查康复Ⅱ线0112开关机械位置指示确在分闸位置				✓
2	检查康复Ⅱ线0112开关电气位置指示确在分闸位置				✓
3	投入康复Ⅱ线0112开关柜置检修状态压板				✓
4	将康复Ⅱ线0112开关手车由试验位置推至运行位置				✓
5	检查康复Ⅱ线0112开关手车确已推至运行位置				✓
6	停用康复Ⅱ线0112开关柜置检修状态压板				✓
7	将康复Ⅱ线0112开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
备注					
操作人	刘世英	监护人	宋佳祥	值班负责人(值长)	宋佳祥