

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表

110kV 花城变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	2
2	已 执 行	2
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100

班组自查情况:

合格

班长（安全员）: 任贺
 2026 年 5 月 7 日

专业室检查情况:

合格

安全员（技术员）: 赵俊杰
 负责人: 潘志明
 2026 年 5 月 12 日

专业部门检查情况:

检查人:

 年 月 日

安质部检查情况:

检查人:

 年 月 日

变电站倒闸操作票

单位	110kV花城变电站		编号	新2060070100020042604046	
发令人	仝妍	受令人	任贺	发令时间	2026年4月21日4时52分
操作开始时间	2026年4月21日4时53分			操作结束时间	2026年4月21日4时58分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	10kV济南Ⅱ线0125开关由冷备用转热备用				
顺序	操作项目				✓
1	检查济南Ⅱ线0125开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查济南Ⅱ线0125开关操作方式把手确在“就地”位置				✓
3	检查济南Ⅱ线0125开关机械位置指示确在分闸位置				✓
4	投入济南Ⅱ线0125开关柜检修状态压板				✓
5	将济南Ⅱ线0125开关手车由试验位置推至运行位置				✓
6	检查济南Ⅱ线0125开关手车确已推至运行位置				✓
7	停用济南Ⅱ线0125开关柜检修状态压板				✓
8	将济南Ⅱ线0125开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
已执行					
备注	2026.4.21 仝妍				
操作人	刘世友	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺