

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表

220kV 从庙变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	5
2	已 执 行	5
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100

班组自查情况:

合格

班长（安全员）: 任超

2026 年 5 月 7 日

专业室检查情况:

合格

安全员（技术员）: 赵俊杰

负责人: 张四本

2026 年 5 月 12 日

专业部门检查情况:

检查人:

年 月 日

安质部检查情况:

检查人:

年 月 日

变电站倒闸操作票

单位	220kV从庙变电站		编号	新2060070100020042604020	
发令人	王爱珠	受令人	任贺	发令时间	2026年4月8日8时12分
操作开始时间	2026年4月8日8时13分			操作结束时间	2026年4月8日8时15分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对35kV冉固线线路及3104开关在运行状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查冉固线3104开关电气位置指示确在合闸位置				✓
2	检查冉固线3104开关机械位置指示确在合闸位置				✓
3	检查冉固线3104开关手车确在运行位置				✓
4	检查现场具备操作条件				✓
已执行					
备注	2026.4.8				
操作人	赵通	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺

变电站倒闸操作票

单位	220kV从庙变电站		编号	新2060070100020042604021	
发令人	王要琪	受令人	任贺	发令时间	2026年4月8日8时44分
操作开始时间	2026年4月8日8时45分			操作结束时间	2026年4月8日8时53分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	35kV冉固线3104开关由热备用转冷备用				
顺序	操作项目				✓
1	检查冉固线3104开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查冉固线3104开关机械位置指示确在分闸位置				✓
3	将冉固线3104开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
4	投入冉固线3104开关柜置检修状态压板				✓
5	将冉固线3104开关手车由运行位置拉至试验位置				✓
6	检查冉固线3104开关手车确已拉至试验位置				✓
7	停用冉固线3104开关柜置检修状态压板				✓
	已执行				
备注					
操作人	王通	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺

变电站倒闸操作票

单位	220kV从庙变电站		编号	新2060070100020042604022	
发令人	尤阳阳	受令人	任贤	发令时间	2026年4月8日16时04分
操作开始时间	2026年4月8日16时05分			操作结束时间	2026年4月8日16时07分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对35kV冉固线3104开关在冷备用状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				√
1	检查冉固线3104开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查冉固线3104开关机械位置指示确在分闸位置				✓
3	检查冉固线3104开关手车确在试验位置				✓
4	检查冉固线3104-D3接地刀闸三相确在分闸位置				✓
5	检查现场具备操作条件				✓
	已执行				
备注					
操作人	赵通	监护人	任贤	值班负责人(值长)	任贤

变电站倒闸操作票

单位	220kV从庙变电站			编号	新2060070100020042604023	
发令人	尤阳阳	受令人	伍超	发令时间	2026 年 4 月 8 日 16 时 15 分	
操作开始时间	2026 年 4 月 8 日 16 时 16 分			操作结束时间	年 月 日 时 分	
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作						
操作任务	核对35kV冉固线线路及3104开关相关保护正确投退					
顺序	操作项目					√
1	检查35kV冉固线线路及3104开关相关保护软压板确在后台机35kV冉固线3104保护分图内					✓
2	检查投差动保护软压板确在停用位置					✓
3	检查投距离保护软压板确在投入位置					✓
4	检查投过流 I 段软压板确在投入位置					✓
5	检查投过流 II 段软压板确在投入位置					✓
6	检查投过流 III 段软压板确在投入位置					✓
7	检查投过流 IV 段软压板确在停用位置					✓
8	检查投重合闸软压板确在投入位置					✓
9	检查投低压减载软压板确在停用位置					✓
10	检查投低周减载软压板确在停用位置					✓
11	检查投双回线软压板确在停用位置					✓
12	检查投不对称软压板确在停用位置					✓
13	检查投闭锁重合闸软压板确在停用位置					✓
14	检查投距离 II 段软压板确在投入位置					✓
15	检查投零序告警软压板确在停用位置					✓
16	检查35kV冉固线线路及3104开关相关保护压板确在35kV冉固线3104开关柜内					✓
17	检查CLP5 35kV冉固线测控强制合闸出口压板确在投入位置					✓
18	检查1CLP1 35kV冉固线3104开关遥控出口压板确在投入位置					✓
19	检查2CLP1 35kV冉固线3104开关保护跳闸出口压板确在投入位置					✓
20	检查2CLP2 35kV冉固线3104开关保护重合闸出口压板确在投入位置					✓
备注						
操作人		监护人		值班负责人(值长)		

变电站倒闸操作票

单位	220kV从庙变电站			编号	新2060070100020042604023
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	2026 年 4 月 8 日 16 时 22 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对35kV冉固线线路及3104开关相关保护正确投退				
顺序	操作项目				✓
21	检查KLP1 35kV冉固线测控装置同期功能投入压板确在停用位置				✓
22	检查KLP2 35kV冉固线测控装置投检修态压板确在停用位置				✓
23	检查2KLP1 35kV冉固线3104开关纵联差动保护投入压板确在停用位置				✓
24	检查2KLP2 35kV冉固线距离 I /III/IV段保护投入压板确在投入位置				✓
25	检查2KLP3 35kV冉固线距离 II 段保护投入压板确在投入位置				✓
26	检查2KLP4 35kV冉固线过流 I 段保护投入压板确在投入位置				✓
27	检查2KLP5 35kV冉固线过流 II 段保护投入压板确在投入位置				✓
28	检查2KLP6 35kV冉固线过流III段保护投入压板确在投入位置				✓
29	检查2KLP7 35kV冉固线过流IV段保护投入压板确在停用位置				✓
30	检查2KLP8 35kV冉固线3104开关保护重合闸投入压板确在投入位置				✓
31	检查2KLP9 35kV冉固线保护低压减载投入压板确在停用位置				✓
32	检查2KLP10 35kV冉固线保护低周减载投入压板确在停用位置				✓
33	检查2KLP11 35kV冉固线保护双回路相继动投入压板确在停用位置				✓
34	检查2KLP12 35kV冉固线保护不对称相继动投入压板确在停用位置				✓
35	检查2KLP13 35kV冉固线保护零序告警投入压板确在停用位置				✓
36	检查2KLP14 PRS-753 35kV冉固线保护装置投检修态压板确在停用位置				✓
已执行					
备注					
操作人	赵通	监护人	伍智	值班负责人(值长)	伍智

变电站倒闸操作票

单位	220kV从庙变电站		编号	新2060070100020042604024	
发令人	尤阳阳	受令人	任贺	发令时间	2026年4月8日16时42分
操作开始时间	2026年4月8日16时43分			操作结束时间	2026年4月8日16时48分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	将35kV冉固线3104开关由冷备用转热备用				
顺序	操作项目				✓
1	检查冉固线3104开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查冉固线3104开关机械位置指示确在分闸位置				✓
3	投入冉固线3104开关柜置检修状态压板				✓
4	将冉固线3104开关手车由试验位置推至运行位置				✓
5	检查冉固线3104开关手车确已推至运行位置				✓
6	停用冉固线3104开关柜置检修状态压板				✓
7	将冉固线3104开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
	已执行				
备注					
操作人	赵通	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺