

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表

220kV 仿山变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	17
2	已 执 行	17
3	未 执 行	0
4	合 格 率(%)	100

班组自查情况:

合格

班长（安全员）: 任毅

2026 年 5 月 7 日

专业室检查情况:

合格

安全员（技术员）: 赵俊杰

负责人: 张永红

2026 年 5 月 12 日

专业部门检查情况:

检查人:

年 月 日

安质部检查情况:

检查人:

年 月 日

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604036	
发令人	李希扬	受令人	李希扬	发令时间	2016年4月21日 07时03分
操作开始时间	2016年4月21日 7时4分			操作结束时间	2016年4月21日 7时9分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿河线线路及111开关在运行状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查汇控柜仿河线111开关电气位置指示确在合闸位置				✓
2	检查汇控柜仿河线111-1刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
3	检查汇控柜仿河线111-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查汇控柜仿河线111-3刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
5	检查仿河线111开关机械位置指示确在合闸位置				✓
6	检查仿河线111-1刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
7	检查仿河线111-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
8	检查仿河线111-3刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
9	检查现场具备操作条件				✓
	已执行				
备注					
操作人	李希扬	监护人	李希扬	值班负责人(值长)	李希扬

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604037	
发令人	李若扬	受令人	赵新伟	发令时间	2016年4月21日 7时20分
操作开始时间	2016年4月21日 7时25分			操作结束时间	2016年4月21日 7时31分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿河线111开关由热备用转冷备用				
顺序	操作项目				√
1	检查测控屏仿河线111开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	将测控屏仿河线111开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	检查汇控柜仿河线111-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查仿河线111开关机械位置指示确在分闸位置				✓
5	检查仿河线111-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
6	合上仿河线111间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
7	拉开仿河线111-3刀闸				✓
8	检查汇控柜仿河线111-3刀闸电气位置指示确已拉开				✓
9	检查仿河线111-3刀闸机械位置指示确已拉开				✓
10	拉开仿河线111-1刀闸				✓
11	检查汇控柜仿河线111-1刀闸电气位置指示确已拉开				✓
12	检查仿河线111-1刀闸机械位置指示确已拉开				✓
已执行					
备注					
操作人	李若扬	监护人	赵新伟	值班负责人(值长)	赵新伟

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604038	
发令人	李若扬	受令人	赵新伟	发令时间	2016年4月21日7时39分
操作开始时间	2016年4月21日7时40分			操作结束时间	2016年4月21日7时45分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV 111仿河线线路由冷备用转检修				
顺序	操作项目				√
1	拉开仿河线111间隔汇控柜线路PT二次回路空气开关2只				✓
2	验明仿河线111-3刀闸线路侧三相确无电压				✓
3	合上仿河线111-D3接地刀闸				✓
4	检查汇控柜仿河线111-D3接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
5	检查仿河线111-D3接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
6	拉开仿河线111间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
已执行					
备注	 赵新伟				
操作人	刘世兵	监护人	赵新伟	值班负责人(值长)	赵新伟

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604039	
发令人	郭端	受令人	赵瑞伟	发令时间	2016年4月21日12时5分
操作开始时间	2016年4月21日12时5分			操作结束时间	2016年4月21日12时58分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿河线线路在检修状态, 110kV仿河线111开关在冷备用状态, 现场具备操作条件				
顺序	操作项目				
1	检查汇控柜仿河线111开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查汇控柜仿河线111-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
3	检查汇控柜仿河线111-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查汇控柜仿河线111-3刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
5	检查汇控柜仿河线111-D1接地刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
6	检查汇控柜仿河线111-D2接地刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
7	检查汇控柜仿河线111-D3接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
8	检查仿河线111开关机械位置指示确在分闸位置				✓
9	检查仿河线111-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
10	检查仿河线111-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
11	检查仿河线111-3刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
12	检查仿河线111-D1接地刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
13	检查仿河线111-D2接地刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
14	检查仿河线111-D3接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
15	检查现场具备操作条件				✓
	已执行				✓
备注					
操作人	郭端	监护人	赵瑞伟	值班负责人(值长)	赵瑞伟

变电站倒闸操作票				
单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604040
发令人	郭瑞	受令人	李瑞伟	
操作开始时间	2016年4月4日13时01分		发令时间	2016年4月4日13时00分
			操作结束时间	2016年4月4日13时06分
(√)监护下操作				
()单人操作				

()检修人员操作

2004年
12月

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604041	
发令人	郭瑞	受令人	赵瑞伟	发令时间	2016年4月21日13时00分
操作开始时间	2016年4月21日13时06分			操作结束时间	2016年4月21日13时09分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿河线线路及111开关相关保护正确投退				
顺序	操作项目				√
1	检查110kV仿河线线路及111开关相关保护压板确在110kV111仿河线、112仿户线保护屏内				✓
2	检查2-1CLP1 111仿河线保护跳闸出口压板确在投入位置				✓
3	检查2-1CLP2 111仿河线保护重合闸出口压板确在投入位置				✓
4	检查2-RLP1 111仿河线保护置检修压板确在停用位置				✓
5	检查2-RLP2 111仿河线差动保护投入压板确在投入位置				✓
6	检查2-RLP3 111仿河线距离保护投入压板确在投入位置				✓
7	检查2-RLP4 111仿河线零序保护投入压板确在投入位置				✓
8	检查2-RLP5 111仿河线停用重合闸压板确在退出位置				✓
9	检查2-RLP6 111仿河线通道 II 投入压板确在停用位置				✓
10	检查2-RLP7 111仿河线通道 I 投入压板确在投入位置				✓
11	检查2-RLP8 111仿河线闭锁重合闸压板确在停用位置				✓
12	检查2-RLP9 111仿河线远方投入压板确在投入位置				✓
	已执行				
备注					
操作人	刘世友	监护人	赵瑞伟	值班负责人(值长)	赵瑞伟


变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604042	
发令人	郭瑞	受令人	赵新伟	发令时间	2016年4月21日13时16分
操作开始时间	2016年4月21日13时16分			操作结束时间	2016年4月21日13时22分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿河线111开关由冷备用转热备用				
顺序	操作项目				√
1	检查汇控柜仿河线111开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查汇控柜仿河线111-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
3	检查仿河线111开关机械位置指示确在分闸位置				✓
4	检查仿河线111-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
5	合上仿河线111-1刀闸				✓
6	检查汇控柜仿河线111-1刀闸电气位置指示确已合好				✓
7	检查仿河线111-1刀闸机械位置指示确已合好				✓
8	合上仿河线111-3刀闸				✓
9	检查汇控柜仿河线111-3刀闸电气位置指示确已合好				✓
10	检查仿河线111-3刀闸机械位置指示确已合好				✓
11	拉开仿河线111间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
12	将测控屏仿河线111开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
	已执行				
备注	28号 赵新伟				
操作人	刘世兴	监护人	赵新伟	值班负责人(值长)	赵新伟

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604054	
发令人	郭瑞	受令人	张继增	发令时间	2026年4月23日6时37分
操作开始时间	2026年4月23日6时38分			操作结束时间	2026年4月23日6时46分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿香线线路及118开关、110kV荷铁 I 线线路及119开关在运行状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查汇控柜仿香线118开关电气位置指示确在合闸位置				✓
2	检查汇控柜仿香线118-1刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
3	检查汇控柜仿香线118-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查汇控柜仿香线118-3刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
5	检查仿香线118开关机械位置指示确在合闸位置				✓
6	检查仿香线118-1刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
7	检查仿香线118-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
8	检查仿香线118-3刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
9	检查汇控柜荷铁 I 线119开关电气位置指示确在合闸位置				✓
10	检查汇控柜荷铁 I 线119-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
11	检查汇控柜荷铁 I 线119-2刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
12	检查汇控柜荷铁 I 线119-3刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
13	检查仿荷铁 I 线119开关机械位置指示确在合闸位置				✓
14	检查荷铁 I 线119-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
15	检查荷铁 I 线119-2刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
16	检查荷铁 I 线119-3刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
17	检查现场具备操作条件				✓
备注	2026.4				
操作人	郭瑞	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604055	
发令人	郭瑞	受令人	张继增	发令时间	2026年4月23日7时37分
操作开始时间	2026年4月23日7时39分			操作结束时间	2026年4月23日7时42分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线118开关由热备用转冷备用				
顺序	操作项目				√
1	检查测控屏仿香线118开关电气位置指示确在分闸位置				√
2	将测控屏仿香线118开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				√
3	检查汇控柜仿香线118-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				√
4	检查仿香线118开关机械位置指示确在分闸位置				√
5	检查仿香线118-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				√
6	合上仿香线118间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				√
7	拉开仿香线118-3刀闸				√
8	检查汇控柜仿香线118-3刀闸电气位置指示确已拉开				√
9	检查仿香线118-3刀闸机械位置指示确已拉开				√
10	拉开仿香线118-1刀闸				√
11	检查汇控柜仿香线118-1刀闸电气位置指示确已拉开				√
12	检查仿香线118-1刀闸机械位置指示确已拉开				√
已执行					
备注					
操作人	张继增	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604056	
发令人	郭瑞	受令人	张继增	发令时间	2026年4月23日7时37分
操作开始时间	2026年4月23日7时43分			操作结束时间	2026年4月23日7时50分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV荷铁Ⅰ线119开关由热备用转冷备用				
顺序	操作项目				√
1	检查测控屏荷铁Ⅰ线119开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	将测控屏荷铁Ⅰ线119开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	检查汇控柜荷铁Ⅰ线119-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查荷铁Ⅰ线119开关机械位置指示确在分闸位置				✓
5	检查荷铁Ⅰ线119-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
6	合上荷铁Ⅰ线119间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
7	拉开荷铁Ⅰ线119-3刀闸				✓
8	检查汇控柜荷铁Ⅰ线119-3刀闸电气位置指示确已拉开				✓
9	检查荷铁Ⅰ线119-3刀闸机械位置指示确已拉开				✓
10	拉开荷铁Ⅰ线119-2刀闸				✓
11	检查汇控柜荷铁Ⅰ线119-2刀闸电气位置指示确已拉开				✓
12	检查荷铁Ⅰ线119-2刀闸机械位置指示确已拉开				✓
已执行					
备注	28号				
操作人	28号	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604057	
发令人	郭瑞	受令人	张继增	发令时间	2026年4月23日7时55分
操作开始时间	2026年4月23日7时56分			操作结束时间	年 月 日 时 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线118开关由冷备用转开关及线路检修				
顺序	操作项目				√
1	拉开仿香线118间隔汇控柜线路PT二次回路空气开关2只				✓
2	检查汇控柜仿香线118-3刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
3	检查仿香线118-3刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
4	检查仿香线118间隔汇控柜带电显示器指示三相确无电压(间接验电)				✓
5	合上仿香线118-D3接地刀闸				✓
6	检查汇控柜仿香线118-D3接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
7	检查仿香线118-D3接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
8	检查汇控柜仿香线118-1刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
9	检查汇控柜仿香线118-2刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
10	检查汇控柜仿香线118-3刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
11	检查仿香线118-1刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
12	检查仿香线118-2刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
13	检查仿香线118-3刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
14	合上仿香线118-D1接地刀闸				✓
15	检查汇控柜仿香线118-D1接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
16	检查仿香线118-D1接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
17	合上仿香线118-D2接地刀闸				✓
18	检查汇控柜仿香线118-D2接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
19	检查仿香线118-D2接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
20	拉开仿香线118间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	


变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604058	
发令人	郭瑞	受令人	张继增	发令时间	2026年4月23日7时55分
操作开始时间	2026年4月23日8时02分			操作结束时间	2026年4月23日8时10分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV 119荷铁 I 线线路由冷备用转检修				
顺序	操作项目				√
1	拉开荷铁 I 线119间隔汇控柜线路PT二次回路空气开关2只				✓
2	检查汇控柜荷铁 I 线119-3刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
3	检查荷铁 I 线119-3刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
4	检查荷铁 I 线119间隔汇控柜带电显示器指示三相确无电压(间接验电)				✓
5	合上荷铁 I 线119-D3接地刀闸				✓
6	检查汇控柜荷铁 I 线119-D3接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
7	检查荷铁 I 线119-D3接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
8	拉开荷铁 I 线119间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
备注					
操作人	张继增	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站			编号	新2060070100020042604059
发令人	朱建勋	受令人	王健	发令时间	2026 年 4 月 23 日 15 时 57 分
操作开始时间	2026 年 4 月 23 日 15 时 58 分			操作结束时间	年 月 日 时 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV荷铁 I 线线路、110kV仿香线线路及118开关在检修状态，110kV荷铁 I 线119开关在冷备用状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				√
1	检查汇控柜仿香线118开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查汇控柜仿香线118-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
3	检查汇控柜仿香线118-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查汇控柜仿香线118-3刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
5	检查汇控柜仿香线118-D1接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
6	检查汇控柜仿香线118-D2接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
7	检查汇控柜仿香线118-D3接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
8	检查仿香线118开关机械位置指示确在分闸位置				✓
9	检查仿香线118-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
10	检查仿香线118-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
11	检查仿香线118-D2接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
12	检查汇控柜荷铁 I 线119开关电气位置指示确在分闸位置				✓
13	检查汇控柜荷铁 I 线119-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
14	检查汇控柜荷铁 I 线119-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
15	检查汇控柜荷铁 I 线119-3刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
16	检查汇控柜荷铁 I 线119-D1接地刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
17	检查汇控柜荷铁 I 线119-D2接地刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
18	检查汇控柜荷铁 I 线119-D3接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
19	检查荷铁 I 线119开关机械位置指示确在分闸位置				✓
20	检查荷铁 I 线119-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站			编号	新2060070100020042604059
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	2026年4月23日16时06分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV荷铁Ⅰ线线路、110kV仿香线线路及118开关在检修状态，110kV荷铁Ⅰ线119开关在冷备用状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				√
21	检查荷铁Ⅰ线119-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
22	检查荷铁Ⅰ线119-D2接地刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
23	检查荷铁Ⅰ线119-3刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
24	检查荷铁Ⅰ线119-D1接地刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
25	检查荷铁Ⅰ线119-D3接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
26	检查仿香线118-3刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
27	检查仿香线118-D1接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
28	检查仿香线118-D3接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
29	检查现场具备操作条件				✓
备注					
操作人	王健		监护人	张继增	
			值班负责人(值长)	张继增	

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604060	
发令人	朱建勋	受令人	王健	发令时间	2026年4月23日16时09分
操作开始时间	2026年4月23日16时11分			操作结束时间	2026年4月23日16时24分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线118开关由开关及线路检修转冷备用、110kV 119荷铁 I 线线路由检修转冷备用				
顺序	操作项目				√
1	合上仿香线118开关控制电源空气开关				✓
2	合上仿香线118开关储能电源空气开关				✓
3	合上仿香线118间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
4	拉开仿香线118-D3接地刀闸				✓
5	检查汇控柜仿香线118-D3接地刀闸电气位置指示确已拉开				✓
6	拉开仿香线118-D1接地刀闸				✓
7	检查汇控柜仿香线118-D1接地刀闸电气位置指示确已拉开				✓
8	拉开仿香线118-D2接地刀闸				✓
9	检查汇控柜仿香线118-D2接地刀闸电气位置指示确已拉开				✓
10	检查仿香线118-D2接地刀闸机械位置指示确已拉开				✓
11	检查仿香线118-D3接地刀闸机械位置指示确已拉开				✓
12	检查仿香线118-D1接地刀闸机械位置指示确已拉开				✓
13	合上仿香线118间隔汇控柜线路PT二次回路空气开关2只				✓
14	合上荷铁 I 线119间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
15	拉开荷铁 I 线119-D3接地刀闸				✓
16	检查汇控柜荷铁 I 线119-D3接地刀闸电气位置指示确已拉开				✓
17	检查荷铁 I 线119-D3接地刀闸机械位置指示确已拉开				✓
18	合上荷铁 I 线119间隔汇控柜线路PT二次回路空气开关2只				✓
备注					
操作人	王健	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604061	
发令人	朱建勋	受令人	王健	发令时间	2026年4月23日16时9分
操作开始时间	2026年4月23日16时16分			操作结束时间	2026年4月23日16时31分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿香线线路及118开关相关保护正确投退				
顺序	操作项目				√
1	检查110kV仿香线线路及118开关相关保护压板确在110kV仿镜线、仿香线保护屏内				✓
2	检查1-1CLP1 仿香线118保护跳闸出口压板确在投入位置				✓
3	检查1-1CLP2 仿香线118重合闸出口压板确在停用位置				✓
4	检查1-1RLP1 仿香线118保护置检修压板确在停用位置				✓
5	投入1-1RLP2 仿香线118两侧差动保护投入压板				✓
6	检查1-1RLP3 仿香线118距离保护投入压板确在投入位置				✓
7	检查1-1RLP4 仿香线118零序保护投入压板确在投入位置				✓
8	停用1-1RLP7 仿香线118三侧差动投入压板				✓
9	投入1-1RLP5 仿香线118闭锁重合闸投入压板				✓
	已执行				
备注					
操作人	王健	监护人	张继增	值班负责人(值长)	张继增

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站		编号	新2060070100020042604062	
发令人	朱建勋	受令人	王健	发令时间	2026年4月23日16时09分
操作开始时间	2026年4月23日16时32分		操作结束时间	2026年4月23日16时37分	
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV荷铁 I 线线路及119开关相关保护正确投退				
顺序	操作项目				√
1	检查110kV荷铁 I 线线路及119开关相关保护压板确在110kV荷铁 I 线、仿朱线保护屏内				✓
2	检查1CLP1 荷铁 I 线119保护跳闸出口压板确在投入位置				✓
3	检查1CLP2 荷铁 I 线119重合闸出口压板确在停用位置				✓
4	检查1RLP1 荷铁 I 线投差动保护压板确在停用位置				✓
5	检查1RLP2 荷铁 I 线投距离保护压板确在投入位置				✓
6	检查1RLP3 荷铁 I 线投零序保护压板确在投入位置				✓
7	检查1RLP4 荷铁 I 线闭锁重合闸压板确在投入位置				✓
8	检查1RLP5 荷铁 I 线远方控制投入压板确在投入位置				✓
9	检查1RLP6 荷铁 I 线装置投检修状态压板确在停用位置				✓
10	检查1RLP7 荷铁 I 线投两侧差动保护压板确在停用位置				✓
备注					
操作人	王健	监护人	张张增	值班负责人(值长)	张张增

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站			编号	新2060070100020042604063
发令人	朱建勋	受令人	王健	发令时间	2026年4月23日16时43分
操作开始时间	2026年4月23日16时44分			操作结束时间	年 月 日 时 分
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线118开关、110kV荷铁Ⅰ线119开关由冷备用转热备用				
顺序	操作项目				√
1	检查汇控柜仿香线118开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查汇控柜仿香线118-2刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
3	检查仿香线118开关机械位置指示确在分闸位置				✓
4	检查仿香线118-2刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
5	合上仿香线118-1刀闸				✓
6	检查汇控柜仿香线118-1刀闸电气位置指示确已合好				✓
7	检查仿香线118-1刀闸机械位置指示确已合好				✓
8	合上仿香线118-3刀闸				✓
9	检查汇控柜仿香线118-3刀闸电气位置指示确已合好				✓
10	检查仿香线118-3刀闸机械位置指示确已合好				✓
11	拉开仿香线118间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
12	检查汇控柜荷铁Ⅰ线119开关电气位置指示确在分闸位置				✓
13	检查汇控柜荷铁Ⅰ线119-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
14	检查荷铁Ⅰ线119开关机械位置指示确在分闸位置				✓
15	检查荷铁Ⅰ线119-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
16	合上荷铁Ⅰ线119-2刀闸				✓
17	检查汇控柜荷铁Ⅰ线119-2刀闸电气位置指示确已合好				✓
18	检查荷铁Ⅰ线119-2刀闸机械位置指示确已合好				✓
19	合上荷铁Ⅰ线119-3刀闸				✓
20	检查汇控柜荷铁Ⅰ线119-3刀闸电气位置指示确已合好				
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	220kV仿山变电站			编号	新2060070100020042604063
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	2026年4月23日16时56分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线118开关、110kV荷铁 I 线119开关由冷备用转热备用				
顺序	操作项目				✓
21	检查荷铁 I 线119-3刀闸机械位置指示确已合好				✓
22	拉开荷铁 I 线119间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
23	将测控屏仿香线118开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
24	将测控屏荷铁 I 线119开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
备注	28年活				
操作人	王健		监护人	张继增	
值班负责人(值长)			张继增		