

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表
220kV 屯西变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	8
2	已 执 行	8
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100

班组自查情况：

合格

班长（安全员）：任超

2026 年 5 月 7 日

专业室检查情况：

合格

安全员（技术员）：赵俊杰

负责人：张永刚

2026 年 5 月 12 日

专业部门检查情况：

检查人：

年 月 日

安质部检查情况：

检查人：

年 月 日

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站			编号	新2060070100020042603135
发令人	李芒扬	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月1日7时14分
操作开始时间	2026年4月1日7时15分			操作结束时间	年 月 日 时 分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	停用35kV母线保护				
顺序	操作项目				√
1	检查35kV母线保护相关保护压板确在35kV母线保护屏内				✓
2	停用1C1LP1 310开关跳闸出口压板				✓
3	停用1C2LP1 3101开关跳闸出口压板				✓
4	停用1C3LP1 301开关跳闸出口压板				✓
5	停用1C4LP1 3102开关跳闸出口压板				✓
6	停用1C5LP1 3103开关跳闸出口压板				✓
7	停用1C6LP1 3104开关跳闸出口压板				✓
8	停用1C7LP1 3105开关跳闸出口压板				✓
9	停用1C8LP1 3106开关跳闸出口压板				✓
10	停用1C9LP1 3107开关跳闸出口压板				✓
11	停用1C10LP1 3108开关跳闸出口压板				✓
12	停用1C11LP1 3109开关跳闸出口压板				✓
13	停用1C12LP1 3110开关跳闸出口压板				✓
14	停用1C13LP1 3111开关跳闸出口压板				✓
15	停用1C14LP1 3112开关跳闸出口压板				✓
16	停用1C15LP1 302开关跳闸出口压板				✓
17	停用1C16LP1 3113开关跳闸出口压板				✓
18	停用1C17LP1 3114开关跳闸出口压板				✓
19	停用1C19LP1 3115开关跳闸出口压板				✓
20	停用1C22LP1 3116开关跳闸出口压板				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站			编号	新2060070100020042603135
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	2026 年 4 月 1 日 7 时 28 分
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	停用35kV母线保护				
顺序	操作项目				✓
21	停用1C23LP1 I 母保护动作闭锁35kV备投出口压板				✓
22	停用1C24LP1 II 母保护动作闭锁35kV备投出口压板				✓
23	停用1KLP1 母差保护压板				✓
24	停用1KLP9 母联310分列压板				✓
25	停用后台机35kV母线保护分图:电流差动软压板				✓
备注					
操作人	赵 强		监护人	柏 坤	
				值班负责人(值长)	柏 坤

变电站倒闸操作票

[illegible]

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站			编号	新2060070100020042604001	
发令人	崔永玲	受令人	宋德祥	发令时间	2026年4月2日11时06分	
操作开始时间	2026年4月2日11时07分			操作结束时间	年 月 日 时 分	
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作						
操作任务	投入35kV母线保护					
顺序	操作项目					√
1	检查后台机35kV母线保护分图所有压板均在停用位置					✓
2	投入后台机35kV母线保护分图：电流差动软压板					✓
3	检查35kV母线保护相关保护压板确在35kV母线保护屏内					✓
4	检查35kV母线保护所有压板均在停用位置					✓
5	投入1KLP9 母联310分列压板					✓
6	投入1KLP1 母差保护压板					✓
7	检查保护装置无异常信号					✓
8	投入1C1LP1 310开关跳闸出口压板					✓
9	投入1C2LP1 3101开关跳闸出口压板					✓
10	投入1C3LP1 301开关跳闸出口压板					✓
11	投入1C4LP1 3102开关跳闸出口压板					✓
12	投入1C5LP1 3103开关跳闸出口压板					✓
13	投入1C6LP1 3104开关跳闸出口压板					✓
14	投入1C7LP1 3105开关跳闸出口压板					✓
15	投入1C8LP1 3106开关跳闸出口压板					✓
16	投入1C9LP1 3107开关跳闸出口压板					✓
17	投入1C10LP1 3108开关跳闸出口压板					✓
18	投入1C11LP1 3109开关跳闸出口压板					✓
19	投入1C12LP1 3110开关跳闸出口压板					✓
20	投入1C13LP1 3111开关跳闸出口压板					✓
备注						
操作人			监护人			值班负责人(值长)

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站			编号	新2060070100020042604001
发令人		受令人		发令时间	年 月 日 时 分
操作开始时间	年 月 日 时 分			操作结束时间	2016年4月2日4时21分
(√) 监护下操作 () 单人操作 () 检修人员操作					
操作任务	投入35kV母线保护				
顺序	操作项目				✓
21	投入1C14LP1 3112开关跳闸出口压板				✓
22	投入1C15LP1 302开关跳闸出口压板				✓
23	投入1C16LP1 3113开关跳闸出口压板				✓
24	投入1C17LP1 3114开关跳闸出口压板				✓
25	投入1C19LP1 3115开关跳闸出口压板				✓
26	投入1C22LP1 3116开关跳闸出口压板				✓
27	投入1C36LP1 320开关跳闸出口压板				✓
28	投入1C23LP1 I 母保护动作闭锁35kV备投出口压板				✓
29	投入1C24LP1 II 母保护动作闭锁35kV备投出口压板				✓
	已执行				
备注	2016.4.2				
操作人	杜坤	监护人	宋晓峰	值班负责人(值长)	宋晓峰

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站		编号	新2060070100020042604002	
发令人	崔永珍	受令人	宋结祥	发令时间	2026年4月22日10时06分
操作开始时间	2026年4月22日22时22分			操作结束时间	2026年4月22日23时31分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	投入35kV低频低压减载装置				
顺序	操作项目				√
1	检查35kV低频低压减载装置相关保护压板确在后台机35kV低频低压减载分图内				✓
2	检查35kV低频低压减载分图所有压板确在停用位置				✓
3	投入220kV I 母电压SV接收软压板				✓
4	投入220kV II 母电压SV接收软压板				✓
5	投入220kV I 母低频软压板				✓
6	投入220kV I 母低压软压板				✓
7	投入220kV II 母低频软压板				✓
8	投入220kV II 母低压软压板				✓
9	检查后台机无异常信号				✓
10	投入跳闸总出口软压板				✓
11	检查35kV低频低压减载装置相关保护压板确在低周低压减载屏内				✓
12	检查35kV低频低压减载装置所有压板确在停用位置				✓
13	检查保护装置无异常信号				✓
14	投入52LP27 3112开关跳闸出口压板				✓
备注	28316				
操作人	杨坤	监护人	宋结祥	值班负责人(值长)	宋结祥

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站		编号	新2060070100020042604007	
发令人	郭端	受令人	王健	发令时间	2026年4月3日7时13分
操作开始时间	2026年4月3日7时14分			操作结束时间	2026年4月3日7时18分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对35kV母线分段II 320-2刀闸手车在冷备用状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查35kV母线分段II 320-2刀闸手车确在试验位置				✓
2	检查现场具备操作条件				✓
	已执行				
备注					
操作人	赵通	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站		编号	新2060070100020042604008	
发令人	郭瑞	受令人	王健	发令时间	2026年4月3日7时24分
操作开始时间	2026年4月3日7时25分			操作结束时间	2026年4月3日8时24分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	35kV母线分段 II 320-2刀闸手车由冷备用转检修				
顺序	操作项目				✓
1	检查35kV母线分段 II 320-2刀闸手车确在试验位置				✓
2	取下35kV母线分段 II 320-2刀闸手车二次插头				✓
3	将35kV母线分段 II 320-2刀闸手车由试验位置拉至检修位置				✓
4	检查35kV母线分段 II 320-2刀闸手车确已拉至检修位置				✓
5	验明35kV母线分段 II 320-2刀闸手车至35kV母线分段 II 320开关手车之间母排上三相确无电压				✓
6	在35kV母线分段 II 320-2刀闸手车至35kV母线分段 II 320开关手车之间母排上装设# (8) 接地				✓
7	线一组				✓
	已执行				
备注	2026.4.3				
操作人	赵通	监护人	王健	值班负责人(值长)	王健

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站		编号	新2060070100020042604009	
发令人	JA25	受令人	王强	发令时间	2026年4月3日18时23分
操作开始时间	2026年4月3日18时24分		操作结束时间	2026年4月3日18时27分	
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对35kV母线分段II 320-2刀闸手车在检修状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查35kV母线分段II 320-2刀闸手车确在检修位置				✓
2	检查35kV母线分段II 320-2刀闸手车至35kV母线分段II 320开关手车之间母排上确已装设#8接				✓
3	地线一组				✓
4	检查现场具备操作条件				✓
	已执行				
备注	王强				
操作人	王强	监护人	王强	值班负责人(值长)	王强

变电站倒闸操作票

单位	220kV屯西变电站		编号	新2060070100020042604010	
发令人	林卫宁	受令人	王少强	发令时间	2016年4月3日18时28分
操作开始时间	2016年4月3日18时30分		操作结束时间	2016年4月3日18时36分	
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	35kV母线分段 II 320-2刀闸手车由检修转冷备用				
顺序	操作项目				√
1	拆除35kV母线分段 II 320-2刀闸手车至35kV母线分段 II 320开关手车之间母排上#8接地线一组				√
2	检查35kV母线分段 II 320-2刀闸手车至35kV母线分段 II 320开关手车之间母排上#8接地线确已				√
3	拆除				√
4	检查#8接地线确已收回				√
5	将35kV母线分段 II 320-2刀闸手车由检修位置推至试验位置				√
6	检查35kV母线分段 II 320-2刀闸手车确已推至试验位置				√
7	装上35kV母线分段 II 320-2刀闸手车二次插头				√
已执行					
备注	王少强				
操作人	王少强	监护人	王少强	值班负责人(值长)	任毅