

2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表

35kV 何楼变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	2
2	已 执 行	2
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100

班组自查情况：

合格

班长（安全员）：任贺

2026 年 5 月 7 日

专业室检查情况：

合格

安全员（技术员）：赵俊杰

负责人：谌和才

2026 年 5 月 12 日

专业部门检查情况：

检查人：

年 月 日

安质部检查情况：

检查人：

年 月 日

变电站倒闸操作票

单位	35kV何楼变电站		编号	新2060070100020042604011	
发令人	郭瑞	受令人	柏坤	发令时间	2026年4月7日7时28分
操作开始时间	2026年4月7日7时29分			操作结束时间	2026年4月7日7时36分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	35kV分段300开关由热备用转运行合环				
顺序	操作项目				✓
1	检查35kV系统符合合环条件				✓
2	停用后台机35kV母线保护分图：母联分列软压板				✓
3	将测控屏35kV母线分段300开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
4	测控屏合上35kV母线分段300开关				✓
5	检查测控屏35kV母线分段300开关电气位置指示确已合好				✓
6	将测控屏35kV母线分段300开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
7	检查35kV系统合环后负荷分配指示正确				✓
8	检查35kV母线分段300开关机械位置指示确已合好				✓
	已执行				
备注					
操作人	赵通	监护人	柏坤	值班负责人(值长)	柏坤

变电站倒闸操作票

单位	35kV何楼变电站		编号	新2060070100020042604035	
发令人	林卫行	受令人	[Signature]		
发令时间	2016年4月10日17时14分		操作开始时间	2016年4月10日17时15分	
操作结束时间	2016年4月10日17时22分				
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	35kV母线分段300开关由运行转热备用解环				
顺序	操作项目				✓
1	检查35kV系统符合解环条件				✓
2	将测控屏35kV母线分段300开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	拉开测控屏35kV母线分段300开关				✓
4	检查测控屏35kV母线分段300开关电气位置指示确已拉开				✓
5	将测控屏35kV母线分段300开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
6	检查35kV系统解环后负荷转移指示正确				✓
7	检查35kV母线分段300开关机械位置指示确已拉开				✓
8	投入后台机35kV母线保护分图：母联分列软压板				✓
已执行					
备注					
操作人	王斌	监护人	[Signature]	值班负责人(值长)	[Signature]