


2026 年 4 月（变电运维四班）倒闸操作票统计表
110kV 天香变电站

序号	项目	统计
1	共 填 写	14
2	已 执 行	14
3	未 执 行	0
4	合 格 率 (%)	100
班组自查情况： 合格 班长（安全员）：任贺 2026 年 5 月 7 日		
专业室检查情况： 合格 安全员（技术员）：赵俊杰 负责人：李树明 2026 年 5 月 12 日		
专业部门检查情况： 检查人： 年 月 日		
安质部检查情况： 检查人： 年 月 日		


变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604047	
发令人	郭瑞	受令人	任贺	发令时间	2026年4月23日6时11分
操作开始时间	2026年4月23日6时12分			操作结束时间	2026年4月23日6时15分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV桥100开关由热备用转运行合环				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV系统符合合环条件				✓
2	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	测控屏合上110kV桥100开关				✓
4	检查测控屏110kV桥100开关电气位置指示确已合好				✓
5	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
6	检查110kV系统合环后负荷分配指示正确				✓
7	检查110kV桥100开关机械位置指示确已合好				✓
	已执行				
备注					
操作人	苗民	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604049	
发令人	郭瑞	受令人	任贺	发令时间	2026年4月23日6时38分
操作开始时间	2026年4月23日6时39分			操作结束时间	2026年4月23日6时42分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿香线112开关在热备用状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查汇控柜仿香线112开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查汇控柜仿香线112-1刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
3	检查汇控柜仿香线112-3刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
4	检查仿香线112开关机械位置指示确在分闸位置				✓
5	检查仿香线112-1刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
6	检查仿香线112-3刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
7	检查现场具备操作条件				✓
备注	 高己				
操作人	高己	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604050	
发令人	郭端	受令人	任贺	发令时间	2026年4月23日6时54分
操作开始时间	2026年4月23日6时55分			操作结束时间	2026年4月23日6时58分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	停用110kV备用电源自投装置				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV备用电源自投装置相关压板确在110kV线路及内桥测控屏内				✓
2	停用1-31CLP2 备投合100内桥开关压板				✓
3	停用1-31CLP5 备投跳111荷南线开关压板				✓
4	停用1-31CLP6 备投合111荷南线开关压板				✓
5	停用1-31CLP7 备投跳112仿香线开关压板				✓
6	停用1-31CLP8 备投合112仿香线开关压板				✓
7	投入1-31KLP1 110kV备自投总闭锁压板				✓
备注	 任贺				
操作人	苗昆	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604051	
发令人	郭瑞	受令人	任贺	发令时间	2026年4月23日7时37分
操作开始时间	2026年4月23日7时38分			操作结束时间	2026年4月23日7时42分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线112开关由热备用转冷备用				
顺序	操作项目				✓
1	检查测控屏仿香线112开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	将测控屏仿香线112开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	检查仿香线112开关机械位置指示确在分闸位置				✓
4	合上110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
5	拉开仿香线112-3刀闸				✓
6	检查汇控柜仿香线112-3刀闸电气位置指示确已拉开				✓
7	检查仿香线112-3刀闸机械位置指示确已拉开				✓
8	拉开仿香线112-1刀闸				✓
9	检查汇控柜仿香线112-1刀闸电气位置指示确已拉开				✓
10	检查仿香线112-1刀闸机械位置指示确已拉开				✓
已执行					
备注					
操作人	苗凡	监护人	任贺	值班负责人(值长)	任贺

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604052	
发令人	郭端	受令人	任毅	发令时间	2026年4月23日7时37分
操作开始时间	2026年4月23日7时43分			操作结束时间	2026年4月23日7时46分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV#2PT由运行转冷备用				
顺序	操作项目				✓
1	拉开110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜PT二次侧0.2级空气开关三只				✓
2	拉开110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜PT二次侧0.5级空气开关三只				✓
3	拉开110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜PT二次侧3P级空气开关一只				✓
4	拉开110kV#2PT PL12刀闸				✓
5	检查汇控柜110kV#2PT PL12刀闸电气位置指示确已拉开				✓
6	检查110kV#2PT PL12刀闸机械位置指示确已拉开				✓
已执行					
备注					
操作人	苗凡	监护人	任毅	值班负责人(值长)	任毅

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604053	
发令人	郭瑞	受令人	任斌	发令时间	2026年4月23日7时53分
操作开始时间	2026年4月23日7时54分		操作结束时间	年 月 日 时 分	
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线112开关由冷备用转开关及线路检修				
顺序	操作项目				√
1	检查汇控柜仿香线112-3刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
2	检查汇控柜110kV #2PT PL12刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
3	检查仿香线112-3刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
4	检查110kV #2PT PL12刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
5	检查仿香线112间隔汇控柜带电显示器指示三相确无电压(间接验电)				✓
6	合上仿香线112-D3接地刀闸				✓
7	检查汇控柜仿香线112-D3接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
8	检查仿香线112-D3接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
9	检查汇控柜仿香线112-1刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
10	检查汇控柜仿香线112-3刀闸电气位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
11	检查仿香线112-1刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
12	检查仿香线112-3刀闸机械位置指示确在分闸位置(间接验电)				✓
13	合上仿香线112-D1接地刀闸				✓
14	检查汇控柜仿香线112-D1接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
15	检查仿香线112-D1接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
16	合上仿香线112-D2接地刀闸				✓
17	检查汇控柜仿香线112-D2接地刀闸电气位置指示确已合好				✓
18	检查仿香线112-D2接地刀闸机械位置指示确已合好				✓
19	拉开110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
20	拉开仿香线112开关储能电源空气开关				✓
备注					
操作人		监护人		值班负责人(值长)	

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604064	
发令人	朱建强	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月23日15时57分
操作开始时间	2026年4月23日15时58分			操作结束时间	2026年4月23日16时01分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿香线线路及112开关在检修状态，现场具备操作条件				
顺序	操作项目				✓
1	检查汇控柜仿香线112开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查汇控柜仿香线112-1刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
3	检查汇控柜仿香线112-3刀闸电气位置指示确在分闸位置				✓
4	检查汇控柜仿香线112-D1接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
5	检查汇控柜仿香线112-D2接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
6	检查汇控柜仿香线112-D3接地刀闸电气位置指示确在合闸位置				✓
7	检查仿香线112开关机械位置指示确在分闸位置				✓
8	检查仿香线112-1刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
9	检查仿香线112-3刀闸机械位置指示确在分闸位置				✓
10	检查仿香线112-D1接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
11	检查仿香线112-D2接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
12	检查仿香线112-D3接地刀闸机械位置指示确在合闸位置				✓
13	检查现场具备操作条件				✓
	已执行				
备注					
操作人	南民	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站			编号	新2060070100020042604065
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月23日16时09分
操作开始时间	2026年4月23日16时10分			操作结束时间	2026年4月23日16时15分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线112开关由开关及线路检修转冷备用				
顺序	操作项目				✓
1	合上仿香线112开关控制电源空气开关				✓
2	合上仿香线112开关储能电源空气开关				✓
3	合上110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
4	拉开仿香线112-D1接地刀闸				✓
5	检查汇控柜仿香线112-D1接地刀闸电气位置指示确已拉开				✓
6	拉开仿香线112-D2接地刀闸				✓
7	检查汇控柜仿香线112-D2接地刀闸电气位置指示确已拉开				✓
8	拉开仿香线112-D3接地刀闸				✓
9	检查汇控柜仿香线112-D3接地刀闸电气位置指示确已拉开				✓
10	检查仿香线112-D1接地刀闸机械位置指示确已拉开				✓
11	检查仿香线112-D2接地刀闸机械位置指示确已拉开				✓
12	检查仿香线112-D3接地刀闸机械位置指示确已拉开				✓
已执行					
备注	操作人 监护 监护人 杨坤 值班负责人(值长) 杨坤				

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站		编号	新2060070100020042604066	
发令人	朱建勋	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月23日16时09分
操作开始时间	2026年4月23日16时15分			操作结束时间	2026年4月23日16时19分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	核对110kV仿香线线路及112开关相关保护正确投退				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV仿香线线路及112开关相关保护压板确在110kV 111河南线、112仿香线线路保护屏				✓
2	内				✓
3	检查1-1LCP1 112保护跳闸出口压板确在停用位置				✓
4	检查1-1LCP2 112保护重合闸出口压板确在停用位置				✓
5	检查1-1RLP1 112仿香线保护投检修状态压板确在停用位置				✓
6	投入1-1RLP2 112仿香线两侧差动保护投入压板				✓
7	检查1-1RLP3 112仿香线后备保护投入压板确在停用位置				✓
8	检查1-1RLP4 110kV仿香线后备零序保护投入压板确在停用位置				✓
9	投入1-1RLP5 112仿香线闭锁重合闸投入压板				✓
10	停用1-1RLP7 112仿香线三侧差动保护投入压板				✓
已执行					
备注					
操作人	苗昆	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站			编号	新2060070100020042604067
发令人	朱建力	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月23日16时43分
操作开始时间	2026年4月23日16时44分			操作结束时间	2026年4月23日16时50分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV仿香线112开关由冷备用转热备用、110kV#2PT由冷备用转运行				
顺序	操作项目				✓
1	检查汇控柜仿香线112开关电气位置指示确在分闸位置				✓
2	检查仿香线112开关机械位置指示确在分闸位置				✓
3	合上仿香线112-1刀闸				✓
4	检查汇控柜仿香线112-1刀闸电气位置指示确已合好				✓
5	检查仿香线112-1刀闸机械位置指示确已合好				✓
6	合上仿香线112-3刀闸				✓
7	检查汇控柜仿香线112-3刀闸电气位置指示确已合好				✓
8	检查仿香线112-3刀闸机械位置指示确已合好				✓
9	合上110kV#2PT PL12刀闸				✓
10	检查汇控柜110kV#2PT PL12刀闸电气位置指示确已合好				✓
11	检查110kV#2PT PL12刀闸机械位置指示确已合好				✓
12	合上110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜PT二次侧0.2级空气开关三只				✓
13	合上110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜PT二次侧0.5级空气开关三只				✓
14	合上110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜PT二次侧3P级空气开关一只				✓
15	拉开110kV仿香线、#2PT间隔汇控柜隔离、接地控制电源空气开关				✓
16	将测控屏仿香线112开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
备注					
操作人	南昆	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站			编号	新2060070100020042604069
发令人	王屹威	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月23日19时30分
操作开始时间	2026年4月23日19时31分			操作结束时间	2026年4月23日19时34分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	110kV桥100开关由运行转热备用解环				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV系统符合解环条件				✓
2	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“远方”切至“就地”位置				✓
3	测控屏拉开110kV桥100开关				✓
4	检查测控屏110kV桥100开关电气位置指示确已拉开				✓
5	将测控屏110kV桥100开关操作方式把手由“就地”切至“远方”位置				✓
6	检查110kV系统解环后负荷转移指示正确				✓
7	检查110kV桥100开关机械位置指示确已拉开				✓
备注					
操作人	苗昆	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤

变电站倒闸操作票

单位	110kV天香变电站			编号	新2060070100020042604070
发令人	林卫宁	受令人	杨坤	发令时间	2026年4月23日19时35分
操作开始时间	2026年4月23日19时36分			操作结束时间	2026年4月23日19时41分
☒ (√) 监护下操作 ☐ () 单人操作 ☐ () 检修人员操作					
操作任务	投入110kV备用电源自投装置				
顺序	操作项目				✓
1	检查110kV备用电源自投装置相关压板确在110kV线路及内桥测控屏内				✓
2	停用1-31KLP1 110kV备自投总闭锁压板				✓
3	投入1-31CLP2 备投合100内桥开关压板				✓
4	投入1-31CLP5 备投跳111荷南线开关压板				✓
5	投入1-31CLP6 备投合111荷南线开关压板				✓
6	投入1-31CLP7 备投跳112仿香线开关压板				✓
7	投入1-31CLP8 备投合112仿香线开关压板				✓
	已执行				
备注					
操作人	苗民	监护人	杨坤	值班负责人(值长)	杨坤